

東温市事務事業評価シート 平成21年度実施事業対象

016	1002	事務事業名	下水道整備事業	細事務事業名		公的関与	3						
PLAN	課名	下水道課	係名	建設係	電話番号	089-964-4417	メールアドレス	gesuido@city.toon.ehime.jp					
	事業区分	ハード事業		事業運営方法	直営・一部委託	実施計画	該当	事業期間	7年度～51年度	期間設定なし			
	総合計画	政策目標	第1章 地球と共生する快適環境のまち		政策項目	4 下水道等の整備		主要施策	(1)公共下水道事業の推進				
	事業の対象	市民の居住環境（水の安心・安全）			根拠法令	下水道法							
	事業の目的	最終的	公共下水道全体計画区域の下水道を整備することにより、快適な居住環境の確保と公共用水域の水質保全を図ります。			今年度	認可計画区域内の下水道整備を実施します。						
	活動内容	汚水管路の敷設（公共柵設置を含む）											
		汚水処理施設の建設											
		雨水貯留施設設置に対する助成											
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由			単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	最終目標		
		下水道事業面積整備率	整備済面積/全体計画区域面積			%	目標	48	50	56	100		
実績					49	54							
汚水処理量（日平均）		汚水処理量の増加 = 接続戸数の増加 快適な住環境の確保			m ³	目標	4,200	4,500	4,800	16,350			
		実績					4,300	4,583					
						目標							
						実績							
DO	予算費目	会計	公共下水道特別会計			費目名	公共下水道事業						
	直接事業費		平成 20 年度決算	平成 21 年度決算	平成 22 年度予算	備考							
		国・県支出金	229,414 千円	430,250 千円	169,700 千円								
		地方債	316,000 千円	414,131 千円	208,800 千円								
		その他特定財源	31,642 千円	47,636 千円	31,596 千円								
		一般財源	0 千円	0 千円	0 千円								
		計(A)	577,056 千円	892,017 千円	410,096 千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費	5.006 人	37,215 千円	5.006 人	37,815 千円	4.500 人	33,921 千円					
		臨時職員工数・経費	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円	0.000 人	0 千円					
	全体事業費(A+B)		614,271 千円		929,832 千円		444,017 千円						
一次評価者	建設係	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	現状維持
項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）												
必要性	市民の快適な生活環境の確保には最も重要な事業です。												
有効性	市民の快適な生活環境の確保や公共用水域の確実な水質保全のためには有効な事業です。												
達成度	ほぼ目標どおり整備が進んでいます。												
効率性	他事業と調整を図り、より効率性を上げます。												
当面の課題	志津川区画整理事業との連携をとり、効率的な整備を図る必要があります。												
改革計画	部内協議(下水道課・まちづくり課・水道課)を実施します。												
二次評価者	下水道課長	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	4	効率性	4	今後の方向性	現状維持
二次評価での指摘事項	下水道事業は、計画以上の進捗状況ですが、今後は合併浄化槽事業との経済比較等十分検討を行う必要があります。												