

No.	016	—	1001	事務事業名	下水道整備事業	細事務事業名		公的関与	1				
PLAN	課名	下水道課	係名	建設係	電話番号	089-964-4417	メールアドレス	gesuido@city.toon.ehime.jp					
	事業区分	ハード事業		事業運営方法	一部委託	実施計画	該当	事業期間	7年度～51年度 <input type="checkbox"/> 期間設定なし				
	総合計画	政策目標	第1章 地球と共生する快適環境のまち		政策項目	4 下水道等の整備		主要施策	(1)公共下水道事業の推進				
	事業の対象	市民の居住環境（水の安心・安全）				根拠法令	下水道法						
	事業の目的	最終的	公共下水道全体計画区域の下水道を整備することにより、快適な居住環境の確保と公共用水域の水質保全を図ります。			今年度	認可計画区域内の下水道整備を実施します。						
	活動内容	①	汚水管路の布設(公共柵設置を含む)			④							
		②	汚水処理場施設の建設			⑤							
		③											
	成果指標	指標名		計算式又は指標設定理由		単位	平成21年度	平成22年度	平成23年度	最終目標			
		下水道事業面積整備率		整備済面積/全体計画区域面積		%	目標 49.6	55.8	57.5	100			
汚水処理量（日平均）		汚水処理量の増加＝接続戸数の増加⇒快適な住環境の確保		m ³	目標 5,464	5,869	6,814	16,350					
					実績 53.5	55.7							
					実績 4,583	4,939							
					目標								
					実績								
DO	予算費目	会計	公共下水道特別会計			費目名	公共下水道事業			費			
	直接事業費		平成 21 年度決算	平成 22 年度決算	平成 23 年度予算	備考							
		国・県支出金	430,250 千円	182,810 千円	182,000 千円								
		地方債	414,131 千円	211,700 千円	225,800 千円								
		その他特定財源	47,636 千円	60,117 千円	59,710 千円								
		一般財源	0 千円	0 千円	0 千円								
		計(A)	892,017 千円	454,627 千円	467,510 千円								
	人件費(B)	正職員工数・経費	5.006 人 37,815 千円	4.297 人 32,391 千円	4.636 人 34,269 千円								
		臨時職員工数・経費	0.000 人 0 千円	0.000 人 0 千円	0.000 人 0 千円								
	全体事業費(A+B)		929,832 千円	487,018 千円	501,779 千円								
一次評価者	建設係	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	4	今後の方向性	現状維持
項目	評価項目の説明（一次評価者のコメント）												
必要性	市民の快適な生活環境の確保には最も重要な事業です。												
有効性	市民の快適な生活環境の確保や公共用水域の確実な水質保全のためには有効な事業です。												
達成度	国庫補助事業費の増減の関係はあるものの、ほぼ目標どおり整備が進んでいます。												
効率性	他事業と調整を図り、より効率性を上げます。												
当面の課題	認可計画区域内の効率的な整備を図る必要があります。												
改革計画	部内協議(下水道課・まちづくり課・水道課)を実施します。												
二次評価者	下水道課長	総合評価点	A	必要性	4	有効性	4	達成度	3	効率性	3	今後の方向性	縮小
二次評価での指摘事項	下水道事業は、コストが莫大であるため、今後においては合併浄化槽事業との経済比較等十分検討を行い、下水道事業における全体計画区域等の見直しを行う必要があります。												